Metropolnet, a.s.
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

***uzavřené dne 7. 4. 2026 na realizaci veřejné zakázky***
***„Redundantní připojení Operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem“***

(dále jen „Dodatek“) uzavřený ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**
**Metropolnet a.s.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem |
| IČO: | 25439022 |
| DIČ: | CZ25439022 |
| zápis v OR: | B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| ID datové schránky: | 5r4e67q |
| Zastoupený: | Martin Konečný, předseda představenstva<br>Mgr. Jan Hofman, člen představenstva |
| Kontaktní osoby: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>e-mail, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>e-mail, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Interní číslo smlouvy:** | **MNET-SML26-A11** |
| **Interní číslo dodatku:** | **MNET-SML26-A11-D3** |

a

**Zhotovitel:**
**SUPTel a.s.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň |
| IČO: | 25229397 |
| DIČ: | CZ25229397 |
| zápis v OR: | B 776 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| Zastoupený: | Mgr. Michal Bureš, člen představenstva |
| Kontaktní osoby: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **Interní číslo smlouvy:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

dále společně jako ***„smluvní strany“***

Metropolnet, a.s.
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem

## 1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2026 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Redundantní připojení Operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem“, evidovanou u objednatele pod interním číslem MNET-SML26-A11 a u zhotovitele pod interním číslem 6/D/2026 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla následně změněna Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2.

1.2. Dne 28. 8. 2026 byla zjištěna a následným měřením metodou OTDR potvrzena závada optického mikrokabelu v ulici Průmyslová u autobusové zastávky. Příčinou poškození byl zkrat se zahořením v silovém vedení 1 kV ve vlastnictví společnosti ČEZ, v jehož důsledku došlo kromě přerušení optického mikrokabelu také k poškození mikrotrubiček (MT) a HDPE trubky. Celková délka poškozeného úseku trasy činí přibližně 6 až 8 m. Jedná se o mimořádnou okolnost vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, která má přímý dopad na průběh realizace díla a na termíny jeho dokončení.

1.3. Za účelem přesné identifikace místa poškození byly dne 8. 9. 2026 v trase provedeny celkem čtyři sondy. Výkopy v chodníku byly nahlášeny jako oprava optické trasy MNET a autobusová zastávka byla dočasně přesunuta tak, aby nedošlo k ohrožení chodců ani silničního provozu. Po identifikaci místa poškození a po vypnutí dotčeného silového vedení pracovníkem společnosti ČEZ byl téhož dne vyfouknut poškozený optický mikrokabel v úseku od místa poškození, směrem k objektu Městské policie Na Nivách; před výfukem byla demontována vnitřní trasa v objektu a kabel byl odpojen z ODF. Následně byl kabel stažen od místa poruchy také do kabelové komory Průmyslová/Okružní.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly, že oprava poškozené trasy bude provedena po opravě dotčeného silového vedení společností ČEZ. Poškozený úsek HDPE trubky s mikrotrubičkami bude v délce s nezbytným přesahem, v předpokladu cca 12 m, demontován. V místě poškození bude propojena chránička VRAP110, zatažena nová HDPE trubka a instalovány nové mikrotrubičky. Napojení HDPE trubky bude provedeno půlenou spojkou Matrix I, v níž budou současně naspojkovány mikrotrubičky.

2.2. Po opravě plastové infrastruktury bude instalován nový optický mikrokabel v úseku objekt Městské policie Na Nivách - stávající kabelová komora Průmyslová/Okružní, v délce přibližně 600 m. Mikrokabel bude naspojkován v nové optické spojce umístěné v kabelové komoře. Nová optická spojka bude technicky připravena tak, aby mohla být v budoucnu využita rovněž pro případné napojení kamerového systému v prostoru parkoviště.

2.3. Při instalaci nového optického mikrokabelu budou ponechány kabelové rezervy v délce přibližně 30 m v objektu Městské policie Na Nivách, přibližně 30 m v kabelové komoře u budoucího odbočení směrem na Předlice v prostoru křižovatky ulic U Jeslí/Průmyslová a přibližně 30 m u nové optické spojky ve směru od objektu Městské policie. Stávající rezerva mikrokabelu z opačného směru u nové spojky zůstane zachována.

2.4. V rámci opravy budou nově geodeticky zaměřeny také spojky Matrix I. Provedená oprava HDPE trubky, mikrotrubiček a optického mikrokabelu, včetně skutečného umístění nových spojek a optické spojky, bude zapracována do dokumentace skutečného provedení celé trasy.

## 3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že okolnost uvedená v čl. 1.2 tohoto Dodatku objektivně znemožnila dodržení termínu pro dokončení prací realizovaných v roce 2026 podle dosavadního znění Smlouvy a Dodatku č. 1. Tím nejsou dotčena ujednání Dodatku č. 2 o části díla, jejíž realizace je závislá na výstavbě veřejného osvětlení a byla odložena na rok 2027.

3.2. Instalace nového optického mikrokabelu od nové optické spojky do objektu Městské policie Na Nivách, včetně vnitřních instalací, ukončení v ODF a provedení nového optického měření, bude dokončena nejpozději do 14. 9. 2026. Zpracování a vyhodnocení výsledků měření bude dokončeno nejpozději do 16. 9. 2026; po jejich vyhodnocení bude možné opětovně zahájit zkušební provoz v opravené trase.

3.3. S ohledem na dvoutýdenní zkušební provoz sjednaný Smlouvou se termín dokončení části díla realizované v roce 2026, s výjimkou části díla upravené Dodatkem č. 2, stanoví nejpozději na 30. 9. 2026. Tento termín vychází z předpokladu řádného dokončení opravy silového vedení společností ČEZ a umožnění navazujících prací zhotoviteli bez dalšího prodlení.

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Po dobu, po kterou nebylo možné v důsledku poškození podle čl. 1.2 tohoto Dodatku pokračovat v realizaci dotčené části díla a po dobu nezbytnou k provedení opravy a navazujícího zkušebního provozu podle tohoto Dodatku, není Zhotovitel v prodlení s plněním termínu dokončení této části díla.

4.2. Technické řešení opravy podle čl. 2 tohoto Dodatku se považuje za odsouhlasenou změnu technického řešení díla. Cena díla se tímto Dodatkem nemění.

4.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny a nadále v plném rozsahu v platnosti a účinnosti.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy je vyvolána mimořádnou okolností vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, kterou Objednatel při zadávání veřejné zakázky nemohl s náležitou péčí předvídat, a spočívá v úpravě technického řešení opravy a odpovídající úpravě termínu plnění. Cena díla se tímto Dodatkem nemění.

5.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

5.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; podléhá-li uveřejnění. Nepodléhá-li uveřejnění, nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.4. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

**Za Objednatele Metropolnet, a.s.**

.....

Martin Konečný, předseda představenstva

.....

Mgr. Jan Hofman, člen představenstva

**Za Zhotovitele SUPTel a.s.**

.....

Mgr. Michal Bureš, člen představenstva