DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6/2026ČT

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na realizaci díla „Obnova dmýchárny – technologie“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Sídlo: Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová
IČ: 60108118
DIČ: CZ60108118
Zastoupená: Marek Novotný, jednatel

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

LK Pumpservice, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 44851774
DIČ: CZ44851774
Zastoupený: Ing. Ondřej Kincl, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění díla „Obnova dmýchárny – technologie“ z důvodů na straně objednatele. V důsledku poruchy motoru dmychadla a jeho opravy, nebylo z provozních důvodů možné zajistit potřebné přerušení technologického procesu ČOV, a tím ani poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci díla v původně sjednaných termínech.
2. Článek IV. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní:
   Termín ukončení montáže a uvedení zařízení do provozu: nejpozději do 30. 11. 2026.
3. V článku II. odst. 3 smlouvy se požadovaná délka zkušebního provozu mění z minimálně 30 kalendářních dnů na minimálně 21 kalendářních dnů.
4. Článek IV. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní:
   Po ukončení montáže bude následovat zkušební provoz zařízení v délce minimálně 21 kalendářních dnů.
5. Článek IV. odst. 4 smlouvy se mění a nově zní:
   Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 12. 2026, a to po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

III. Sankční ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že posun termínů plnění byl vyvolán provozními okolnostmi na straně objednatele, které znemožnily poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli.
2. Za dobu prodlení prokazatelně způsobeného neposkytnutím nezbytné součinnosti objednatele se smluvní pokuta podle článku XI. odst. 1 smlouvy neuplatní.
3. Ostatní ustanovení článku XI. smlouvy zůstávají beze změny a vztahují se rovněž na nově sjednané termíny plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 6/2026ČT zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6/2026ČT.

V České Třebové dne 30.10.2026

Za objednatele:

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118
Vložka d Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993

.....
Marek Novotný
jednatel
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

Za zhotovitele:

LK Pumpservice® s.r.o.
Kolbenova 898/11
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 44851774, DIČ: CZ44851774

.....
Ing. Ondřej Kincl
jednatel
LK Pumpservice, s.r.o.